

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Obiekt: **Szkoła Podstawowa Nr1**

Lokalizacja: **działka nr ewid. 250 w Przeworsku**

Inwestor: **Gmina Miejska Przeworsk  
ul. Jagiellońska 10**

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

**Jan Kojder  
zam. Przeworsk ul. Ogrodowa 7A**

### **1. Dane ogólne**

#### **1.1 Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Przeworsku przy ul. M.Konopnickiej

### **2. Zakres robót**

Projektowany budynek jest obiektem średniowysokim.

#### **2.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:**

- docieplenie ścian budynku
- docieplenie istniejących stropów
- docieplenie połaci dachu (sala gimnastyczna – mała, duża, łącznik, kotłownia, filtrownia)
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana kotłów gazowych
- montaż podgrzewacza wody
- montaż kolektorów słonecznych

### **3. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych.**

Działka zabudowana przedmiotowym budynkiem poddawany termomodernizacji. Do budynku istnieją utwardzone dojścia oraz dojazd. Budynek wyposażony w media.

### **4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

#### **4.1. Roboty wykonywane na rusztowaniach.**

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;**

- ogólny instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401
  - rozdział 8 - rusztowania i ruchomy podesty robocze
  - rozdział 9 - roboty na wysokościach
  - rozdział 12 -roboty murarskie i tynkarskie
- systemy zabezpieczeń: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze z odpowiednimi barierkami ochronnymi.
- bezpośredni nadzór nad pracami: szkolenia i instruktaże kierownika budowy sprawującego bezpośredni nadzór nad robotami.

## **6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

### **6.1 Środki techniczne:**

- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi )
- zabezpieczenia rusztowań
- kaski ochronne , szelki, odzież ochronna dla robotników
- środki gaśnicze
- środki pierwszej pomocy medycznej

Środki techniczne pierwszej pomocy umieścić w budynku tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robót (barak składany z gotowych elementów)

### **6.2 Środki organizacyjne:**

- nadzór kierownika budowy
- informacja o telefonach alarmowych( pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji) umieszczona w widocznym miejscu
- tablice informacyjne i ostrzegawcze
- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi)

Opracował: